

## Testes:

Foi testado o objeto do projeto de TI dia 26/04/2024 e confirmamos a sua funcionalidade conforme o pedido do cliente.

## Montagem:

Antes de iniciar, foi lido os manuais dos componentes.

Montado a placa-mãe dentro do gabinete, tomando cuidado para alinhar corretamente os orifícios de parafusos.

Instalado o processador, o cooler (ventoinha) da CPU e a memória RAM na placa-mãe.

Instalado a placa de vídeo, a fonte de alimentação, os dispositivos de armazenamento e quaisquer outros componentes.

Conectado os cabos da fonte de alimentação à placa-mãe, placa de vídeo, dispositivos de armazenamento e outros componentes.

Verificado se todos os cabos estão conectados corretamente e se os componentes estão firmemente instalados.

Fechado o gabinete e conecte os periféricos, como teclado, mouse, monitor e alto-falantes.

Houve a instalação do Sistema Operacional e Drivers:

Inserido um disco de instalação do sistema operacional ou crie um disco de inicialização USB.

Instalado os drivers mais recentes para sua placa-mãe, placa de vídeo e outros componentes.

## Teste:

O PC foi ligado e verificado se todos os componentes estão funcionando corretamente.

Foi realizado testes de estresse e benchmarks para garantir que o sistema esteja estável e funcionando conforme o esperado.

Otimização:

Foi configurado as configurações de energia, resolução e qualidade gráfica de acordo com suas preferências e requisitos de desempenho.